

工程竣工报告

工程名称：智二路工程（铜山溪路-智湖路）

致：杭州南湖小镇投资开发有限公司：

兹由振天建设集团有限公司 施工的 智二路工程（铜山溪路-智湖路） 于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，现于具备下列竣工验收条件：

- 一、 施工合同和施工图纸约定的工程项目已全部完成。
- 二、 所有分项、分部（子分部）工程经监理（建设）单位验收，工程质量全部达到合格标准。
- 三、 单位（子单位）工程质量经初验为合格。

施工单位：



监理单位：



建设单位：



竣工验收证书

施管表 2

工程名称	智二路工程（铜山溪路至智湖路）	竣工日期	年 月 日	对工程的质量评价			
施工单位	振天建设集团有限公司	竣工日期	年 月 日				
合同造价 (万元)	4441.6587	施工决算 (万元)					
验收范围及数量: 本项目智二路西起铜山溪路，东至智湖路，长 710.774 米，标准段宽度 28 米，道路设计等级为城市次干路。主要工程量如下：一、道路部分：1、机动车道及非机动车道(4cmSMA-13 改性沥青玛蹄脂碎石混合料+5cmAC-16C 中粒式沥青砼+7cmAC-25C 粗粒式沥青砼(含封层、透层、粘层))：13600m ² ；2、40cm5%水泥稳定碎石层：15500m ² ；3、20cm 级配碎石层：16000m ² ；4、150cm 塘渣基层：18100m ² ；5、6cm 高分子硅砂透水砖人行道板(含 15cmC20 透水水泥混凝土基层+30cm 碎石蓄水层)：2200m ² ；6、15*35*100cm 芝麻青花岗岩侧石：2300m；7、12*12*100cm 芝麻青花岗岩平石：2750m；8、10*20*100cm 芝麻青花岗岩边石：600m；二、排水部分：1、D200K9 级球墨铸铁雨水管：60m；2、D180K9 级球墨铸铁雨水管：441.1m；3、D160K9 级用球墨铸铁雨水管：50m；4、D120K9 级球墨铸铁雨水管：46.7m；5、D600HDPE 雨水管：18.7m；6、D300HDPE 雨水管：418.5m；7、D300HDPE 污水管：51m；8、D400HDPE 污水管：493m；9、钢筋混凝土雨水检查井，规格(2500*2500mm)：2 座；10、钢筋混凝土雨水检查井(1500*2250mm)：10 座；11、钢筋混凝土雨水检查井(1000*1750mm)：1 座；12、钢筋混凝土雨水检查井(1000*1000mm)：1 座；13、雨水篦子(2610*380)：:40 个；14、DN2000 排出口：1 座；15、钢筋混凝土污水检查井(1000*1000mm)：10 座；三、桥梁工程：本次新建桥梁采用(30m 预应力箱梁+10m 预应力空心板梁)简支梁桥，设计采用φ1300、φ1000 钻孔灌注桩、钢筋混凝土承台、钢筋混凝土桥台、钢筋混凝土系梁、桥墩、盖梁、桥面系及附属结构，台后采用 12m 深层水泥搅拌桩和泡沫混凝土加固；四、其他工程：包括绿化工程、智能交通工程、弱电工程、照明工程、标志标线工程、深基坑支护工程等。				竣工验收日期 年 月 日			
				参加竣工验收单位意见			
存在问题及处理意见: (此区域留空)				建设单位	 签名: <u>李斌</u> (盖章)	设计单位	 签名: <u>田玲</u> (盖章)
				监理单位	 签名: <u>李斌</u> (盖章)	施工单位	 签名: <u>潘金</u> (盖章)
				勘察单位	 签名: <u>陈</u> (盖章)	邀请单位	签名: (盖章)