

# 国道 230（长周路-西韩路）道路工程

## 初步设计

K0+000~K4+047.7（长 4.1 公里）

第 10 册 共 10 册  
(工程编号: 2017-234)

北京国道通公路设计研究院股份有限公司  
二〇二四年十月

# 国道 230（长周路-西韩路） 道路工程

## 初步设计

第 1 册	总体设计	共 1 册
第 2 册	路线	共 1 册
第 3 册	路基路面	共 1 册
第 4 册	桥梁、涵洞	共 1 册
第 5 册	路线交叉	共 1 册
第 6 册	交通通工程及沿线设施	共 1 册
第 7 册	环境保护与景观设计	共 1 册
第 8 册	其他工程	共 1 册
第 9 册	筑路材料	共 1 册
第 10 册	施工方案	共 1 册

工程概略进度图

工程名称：国道230（长周路-西韩路）道路工程

2017-234LC-11-01 第1页 共1页

工程项目	2024年	2025年				2026年			
	4季度	1季度	2季度	3季度	4季度	1季度	2季度	3季度	4季度
一、施工准备									
二、路基工程									
三、路面工程									
四、排水与防护工程									
五、桥梁与涵洞工程									
七、交通工程及沿线设施									
八、绿化工程									
九、竣工验收									

编制：[Signature]

复核：[Signature]

审核：[Signature]

施工便道主要工程一览表（大兴段）

工程名称：国道230（长周路-西韩路）道路工程

2017-234LC-11-02 第1页 共1页

序号	位置地点或桩号		工程说明	便道标准与规模					主要工程数量				备注	
				新建便道	保通便道	便桥	便道宽度	填挖高度	路面类型	路基填方	路面工程	桥涵工程		临时占地
				(km)	(km)	(米)	(m)	(m)		(m³)	(m²)	(m/座)		(亩)
1														
2														
3														
4														
5														
6	大兴区													
7	K1+960	K4+047.7	路段施工便道	2.09			5.0	0.8	20cm级配碎石	5177.2	10437.9			
8														
9														
10	K2+920	K3+820	保通便道		0.90		7.0		沥青路面		6300.0	重铺连接线路面		
11														
12														
13									注：保通便道沥青路面结构为4cm AC-13C + 16cm 二灰稳定碎石					
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	总计			2.09	0.90					5177.20	16737.90			

编制：[Signature]

复核：[Signature]

审核：[Signature]