竣 工 验 收 证 书

工程名称	新安县南京南路延伸工程（二期）	开工日期	2020年3月6日
施工单位	河南中兆建筑工程有限公司	竣工日期	2022年6月18日
合同造价（万元）	81470500.47元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

符合设计要求及规范规定

验收范围及数量：

新安县南京南路延伸工程（二期）位于新安县南京路的南段，本项目共有桥梁2座，一座（6×20+2×15+2×15）跨陇海铁路桥引桥，主线设计长度183m，左辅道设计长度320.394m，右辅道设计长度295.442m；引桥现浇梁为十跨预应力混凝土连续箱梁。另一座（7×30）跨涧河桥，主线设计长度216.256m，跨涧河桥为预制预应力连续小箱梁，均为采用桩基础，桥墩为柱式墩，引桥桥面铺装采用8cm厚C50，沥青混凝土铺装厚10cm，沥青混凝土铺装下设道桥用柔性防水层；跨涧河桥桥面铺装采用10cm厚C50，沥青混凝土铺装厚10cm；人行道处设花箱、汉白玉栏杆、机非隔离带，安装路灯、监控、信号灯。

竣工验收日期：2022 年 8 月 22 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理意见：

针对桥梁检测报告中提出的问题，承建单位已全部整改完毕，且符合要求和相关规定，同意进行竣工验收