京交道管发〔2026〕27号

2026

市城养中心:

根据《北京市交通委员会关于下达2026年交通财政性资金调整计划的通知》（京交函〔2026〕1005号）要求，市管城市道路健康工程计划使用资金由169758万元调整为177608万元，调增7850万元。现将2026年市管城市道路健康工程调整计划通知如下。

一、调减西客站隧道南北通道桥

一是北京西站列车调表延后至2027年完成，二是重点站区

管委会计划于2026年11月实施西客站北广场螺旋盘道维修工作，三是西站办计划于2027年3月开展站区整体更新（原计划2026年完工）。为保障站区周边交通通行秩序，调整该项目计划投资和使用资金，使用资金调减4880万元。

二、调整因方案优化、财政预算评审、招标下浮等项目

（一）二环主辅路健康工程

按照“先主路，后辅路”的原则，先实施北段主路，经与财政局沟通对使用资金进行调整，调减3800万元。

（二）四环主路健康工程

项目年初市财政局下达了21385万元使用资金，因项目需9月底完成主体施工，追加项目资金，使用资金调增11000万元。

（三）其他市管城市道路健康工程

一是北辰西路、工人体育场北路等24项根据财政评审结果及中标下浮情况进行调整，使用资金调增5147万元。

二是新东路、新源南路等17项为2027年实施项目，2026年开展工程设计、工程招标等前期工作，结合工作进展进行调整，使用资金调减267万元。

三、提高当年完工及跨年项目支付资金调整情况

为确保2027年年初健康工程纳统工作顺利完成既定任务，结合道路健康工程实施时序及道路破损情况，增加通惠河北路、朝阳路、信息路、上地西路、垡头路（垡头南路）、卢沟桥路、马家堡西路等7项道路健康工程为2026年跨年项目，使用资金调增

657万元。

特此通知。

附件：1.2026年市管城市道路健康工程调整计划

2.2026年市管城市桥梁健康工程调整计划

北京市交通委员会

2026年9月3日

（联系人：邓博瀚；联系电话：55531185）

北京市交通委员会办公室　　2026年9月3日印发

附件 1

2026

序号	项目名称	道路等级	所属区域	工程地点		道路规模		原项目总投资（万元）	调整项目总投资（万元）	原计划投资（万元）	调整计划投资（万元）	计划使用资金（万元）	调整计划使用资金（万元）	计划投资变化（万元）	计划使用资金变化（万元）
				起点	终点	长度(米)	总面积(平方米)								
	合计（42 项）					170147	6279430	158415	172018	140497	118615	69184	81264	-21882	12080
一	**续建项目（8 项）**					25480	982277	22363	21345	22363	18420	11918	13644	-3943	1726
1	北辰西路	主干路	朝阳	科荟路	北土城西路	3960	187731	4247	4247	4247	3763	2054	2632	-484	578
2	新街口外大街	主干路	西城	北三环	北二环	2144	74612	2497	2382	2497	2002	1344	1485	-495	141
3	万寿路	主干路	海淀	复兴路	莲花池西路	2410	96990	2051	1974	2051	1739	1108	1312	-312	204
		主干路	海淀	长安街	永定河引水渠										
4	北清路	主干路	海淀	北安河路	上庄路	8540	372726	8572	8089	8572	6978	4714	5304	-1594	590
5	上庄大街	主干路	海淀	复兴路	阜石路	2114	81873	1560	1481	1560	1207	842	888	-353	46
6	鲁谷东路	主干路	石景山	鲁谷路	吴家村路	1622	77871	1437	1393	1437	1213	776	914	-224	138
7	鲁谷东街（北段）	主干路	石景山	石景山路	鲁谷路	368	18601	359	351	359	269	194	194	-90	0
8	京承路右侧辅路	主干路	朝阳	望和桥	北三环东路	4322	71873	1640	1428	1640	1249	886	915	-391	29
	京承路左侧辅路	主干路	朝阳	望和桥	太阳宫桥										
（二）	**新开工项目(18 项)**					89998	3194998	121113	107505	117534	100195	55956	66577	-17339	10621

序号	项目名称	道路等级	所属区域	工程地点		道路规模		原项目总投资（万元）	调整项目总投资（万元）	原计划投资（万元）	调整计划投资（万元）	计划使用资金（万元）	调整计划使用资金（万元）	计划投资变化（万元）	计划使用资金变化（万元）
				起点	终点	长度(米)	总面积(平方米)								
1	四环主路（健翔桥东-四元桥南、十八里店桥西-南沙窝桥南）	快速路	朝阳、丰台	健翔桥东 十八里店桥西	四元桥南 南沙窝桥南	31400	1388600	58311	59469	58311	56113	21385	32385	-2198	11000
2	二环主路（复兴门桥南-建国门桥北）	快速路	东城、西城、朝阳	复兴门桥南	建国门桥北	15400	442706	35600	22964	35600	22057	17800	14000	-13543	-3800
3	人大会堂南侧路	主干路	西城	人大西侧路	广场西侧路	297.5	13925	390	961	390	778	273	737	-559	-199
4	人大会堂西路	主干路	西城	西长安街	前门西大街	955.5	33811	947		947		663			
5	北河沿北大街	次干路	东城	地安门东大街	五四大街	1021	29318	733	704	733	558	513	521	-831	-451
6	北河沿南大街	次干路	东城	五四大街	东华门大街	1004	26224	656		656		459			
7	新康路	主干路	西城	德外大街	新外大街	703	28852	577	528	577	452	404	404	-125	0
8	工人体育场北路	主干路	朝阳	长虹桥	东四十条桥	2285	111465	2465	2027	2465	1679	1726	1578	-786	-148
9	工人体育场东路	主干路	朝阳	工人体育场北路	东大桥路口	1209	54309	1086	928	1086	832	760	760	-254	0
10	北辰路	主干路	朝阳	北辰桥	安华桥	2375	132538.8	2490	2082	2490	1869	1745	1745	-621	0
11	科荟路	主干路	朝阳	八达岭高速	北苑路	4677	136232	2644	2832	2644	2598	1851	2414	-46	563
12	闵庄路	次干路	海淀	北坞村路	香山南路	4730	156649.3	3590	3226	3590	2976	2513	2818	-614	305
13	北清路	主干路	海淀	上庄路	友谊路	4300	187224	4420	3931	4420	3552	3094	3311	-868	217
14	G4辅路（京石右侧辅路）	主干路	丰台	六里桥	大瓦窑桥	6211	71286	1426	1758	1426	1414	998	1329	-12	331

序号	项目名称	道路等级	所属区域	工程地点		道路规模		原项目总投资（万元）	调整项目总投资（万元）	原计划投资（万元）	调整计划投资（万元）	计划使用资金（万元）	调整计划使用资金（万元）	计划投资变化（万元）	计划使用资金变化（万元）
				起点	终点	长度(米)	总面积(平方米)								
15	卢沟桥南路（京石左侧辅路）	主干路	丰台	大瓦窑桥	西五环路	1650	19613	392	472	392	369	275	326	-23	51
16	卢沟桥南路	主干路	丰台	大瓦窑桥	杜家坎环岛	3781	49102	982	1358	982	1149	687	1080	167	393
17	中阿公社路	次干路	朝阳	京顺路 来广营东路东段	新锦路 机场辅路	1439	32979	825	769	825	634	578	578	-191	0
18	黄康路(黄楼路)	主干路	朝阳	京承高速	康营东路	6560	280164	3579	3496	0	3165	232	2591	3165	2359
（三）	**跨年项目（16项）**					**54669**	**2102155**	**14939**	**43168**	**600**	**0**	**1310**	**1043**	**-600**	**-267**
1	新东路	主干路	朝阳	香河园路	工人体育场北路	2204	89553	1885	1514	0	0	120	40	0	-80
2	新源南路	次干路	朝阳	东三环路	新东路	1029	31972	627	556	0	0	40	17	0	-23
3	农展馆南路	主干路	朝阳	朝阳公园西路	长虹桥	907	51705	958	1056	0	0	60	30	0	-30
4	朝阳公园南路	主干路	朝阳	东四环路	朝阳公园西路	1438	76426	1483	1346	0	0	90	36	0	-54
5	姚家园路（姚家园新路）	主干路	朝阳	平房路口	四环中路	5063	139948	3880	3621	0	0	240	88	0	-152
6	石板房南路（辛店村路西延）	主干路	海淀	八达岭高速	学院路	880	33237	471	850	0	0	30	24	0	-6
7	学清路	主干路	海淀	上清桥	清华东路	2380	103772	1653	1945	0	0	100	50	0	-50
8	霄云路	主干路	朝阳	东四环路	三元东桥	2000	70469	1387	1079	0	0	85	30	0	-55
9	北京西站南路	主干路	丰台	广安路	丽泽路	2389	108568	1995	2090	0	0	125	54	0	-71
10	太平街	主干路	西城	北纬路	陶然亭桥	848	35903.5	600	580	600	0	420	17	-600	-403

序号	项目名称	道路等级	所属区域	工程地点		道路规模		原项目总投资（万元）	调整项目总投资（万元）	原计划投资（万元）	调整计划投资（万元）	计划使用资金（万元）	调整计划使用资金（万元）	计划投资变化（万元）	计划使用资金变化（万元）
				起点	终点	长度(米)	总面积(平方米)								
11	通惠河北路	快速路	朝阳	四惠桥	东二环	4600	57686	0	2233	0	0	0	57	0	57
12	朝阳路	主干路	朝阳	京广桥	区界	14461	734239	0	15198	0	0	0	318	0	318
13	信息路	主干路	海淀	上地八街	厢白旗桥	3480	111700	0	2312	0	0	0	58	0	58
14	上地西路	主干路	海淀	上地南口	后厂村路	3744	134856	0	2792	0	0	0	70	0	70
15	垡头路(垡头南路)	次干路	朝阳	化工路	东四环辅路	2243	113098	0	2231	0	0	0	57	0	57
16	卢沟桥路	次干路	丰台	大瓦窑桥	岳各庄南桥	4219.8	71094	0	1215	0	0	0	33	0	33
17	马家堡西路	主干路	丰台	万芳桥	公益西桥	2784	137928	0	2550	0	0	0	64	0	64

附件 2

2026

序号	项目名称	所属道路名称	工程规模		计划工期		项目总投资（万元）	原计划完成投资（万元）	调整计划完成投资（万元）	计划使用资金（万元）	调整计划使用资金（万元）	计划投资变化（万元）	计划使用资金变化（万元）
			长度（米）	面积(平方米)	开工时间	完工时间							
	新开工项目（1项）		1852	17268			13538	13538	0	6229	1349	-13538	-4880
1	莲花池东路辅路（西客站）通道桥	莲花池东路	1852	17268	2025	2027	13538	13538	0	6229	1349	-13538	-4880